

Табиғи монополиялар субъектілерінің қызметін жүзеге асыру
қағидаларының 8-тарауы, 309-тармағы, 3-тармақшасы

2026 ж. I тоқсанға арналған

"Қарағанды Жарық" ЖШС инвестициялық бағдарламаның орындалу барысы туралы ақпарат

("26.06.2025 ж. №53-НҚ "Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу Комитетінің Қарағанды облысы бойынша департаментінің "Қарағанды Жарық" ЖШС электр энергиясын беру қызметіне 2025-2026 жылдарға бекітілген инвестициялық бағдарламасына өзгерістер енгізу туралы" 2025 жылғы 11 маусымдағы №53-НҚ бұйрығына өзгерістер енгізу туралы" бұйрық

| № р/с | Жұмыстар атауы | Құны, млн.тенге, ҚҚС қоспағанда | | | Объектінің орналасқан орны | I тоқсан | |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | Жиыны, млн.тенге | 01.07.2025-30.06.2026 | 01.07.2026-30.06.2027 | | Орындау сатысы | Орындау мерзімі |
| 1 | 6, 35, 110 кВ қолданыстағы желілерді қайта қоса отырып 110/35/6 кВ Караганда ҚС қайта салу (2x40 МВА трансформаторларымен 110-13 сұлбасы бойынша). 1. 110/35/6 кВ Караганда ҚС қайта салу (2x40 МВА трансформаторларымен 110-13 сұлбасы бойынша) 2. Қайта салу 110кВ Караганда - ТЭЦ-3 АЖ 1,2-тізбек, 110кВ Караганда - Новый Город АЖ, 1,2-тізбек; 3. Қайта салу 35кВ Караганда - Майкудук АЖ 1т 35кВ Караганда - ЦЭС-1 АЖ 1т4. 6кВ КЖ 13,14,15,16,17,18,20,21,22,25,26 - ф. қайта салу | 5 332 860 | 1 816 923 | 1 108 060 | Қарағанды к., Пожарная көш., 5 | ҚМЖ | 2024-2027 |
| 2 | 110/10кВ "Новый Майкудук" ҚС салу: | 641 863 | | | Қарағанды к., Щорс көш. 100/1 жанында | ҚМЖ - орындалды | 2024-2025 |
| 3 | Караганда ҚС кіре отырып 110 кВ ГПП-1 АЖ – Сарань ҚС қайта салу, келесі учаскелермен: - 110 кВ АЖ ГПП-1 – Караганда ҚС - 110 кВ АЖ Сарань ҚС – Караганда ҚС АЖ | 7 204 343 | 2 340 333 | 3 032 665 | Қарағанды облысы Қарағанды к., Теміртау к., Саран к. | ҚМЖ | 2024-2027 |
| 4 | 0,4-6-10кВ электр желілері: 0,4кВ КАЖ қайта салу 6(10)кВ КАЖ қайта салу 6(10)кВ ТҚС(ЖТҚС) техникалық жаңғырту 6(10)кВ КЖ салу 0,4кВ КЖ салу, 6(10)кВ ҚЖТҚС монтаждау | 17 133 162 | 3 441 117 | 4 216 502 | Қарағанды к., Шахтинск қ., Бұқар Жырау ауданы (Бұқар Жырау кенті, Петровка кенті), | ЖІЖ, ҚМЖ | 2024-2029 |

| № р/с | Жұмыстар атауы | Құны, млн.теңге, ҚҚС қоспағанда | | | Объектінің орналасқан орны | І тоқсан | |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|
| | | Жиыны, млн.теңге | 01.07.2025-30.06.2026 | 01.07.2026-30.06.2027 | | Орындау сатысы | Орындау мерзімі |
| 5 | Мониторинг, өлшеу, авариялық дабыл және 6/10 кВ SCADA жоғарғы деңгейдегі байланыстың аппараттық-бағдарламалық кешені (Қарағанды қ.) | 6 150 230 | 1 993 689 | 1 210 800 | Қарағанды қ. | ҚМЖ | 2024-2027 |
| 6 | 35 кВ «Вольная – Карагандинская» АЖ қайта салу. | 279 283 | 124 409 | 154875 | Қарағанды облысы, Абай ауданы | ЖІЖ - орындалды Материалдарды жеткізуге шарт жасалды | 2024-2026 |
| 7 | 110/6 кВ Федоровка ҚС салу | 2 832 601 | 1 615 475 | | Қарағанды қ., Орлов көш., 99 жанында | ҚМЖ | 2024-2026 |
| 9 | 35/10кВ "Новый Майкудук" ҚС қайта салу | 229 451 | | 229 451 | Қарағанды қ., Щорс көш. 100/1 жанында | ЖСҚ әзірлеуге шарт жасалды | 2026-2027 |
| 9 | Новая Дубовка ҚС жабдықтарын техникалық жаңғырту (күштік трансформатор) | 253 199 | 253 199 | | Саран қ. (Саранская шахтасы) | Шарт жасалды, жабдықты жеткізу күтілуде | 2025-2026 |
| 11 | 35 кВ КЖ қайта салу | 208 846 | 208 846 | | Қарағанды қ., Аманжолов көш. Жауынгер-Интернационалистер көш. | ҚМЖ орындалды | 2025-2026 |
| 12 | 110/35/6кВ "Кзыл" ҚС жабдықтарын техникалық жаңғырту (35-110кВ АТҚ) | 1 613 104 | 45 071 | 1 174 837 | Абай ауданы, Кзыл қ. | ЖСҚ орындалды, ҚМЖ шарт жасау бойынша жұмыстар жүргізілуде | 2025-2028 |
| 13 | Ялтинская ҚС жабдықтарын техникалық жаңғырту | 156 842 | 156 842 | | Абай ауданы, Құлаайғыр қ. | Шарт жасалды, жабдықты жеткізу күтілуде | 2025-2026 |
| | Мониторинг, өлшеу, авариялық дабыл және 35/110 кВ жоғарғы деңгейдегі байланыстың аппараттық-бағдарламалық кешені (Майкудук ҚС, ЦЭС ҚС, Миньковка ҚС, Озерная-2 ҚС) | 766 226 | | 766 226 | Қарағанды қ. | ҚМЖ шарт жасау бойынша жұмыстар жүргізілуде | 2026-2027 |
| | Жарық ҚС 110кВ АТҚ екі желілік ұяшықтарды монтаждау (110 кВ Болашак ҚС үшін) | 305 436 | | 305 436 | Бұқар Жырау ауданы, Үштөбе қ. жанында | ҚМЖ шарт жасау бойынша жұмыстар жүргізілуде | 2026-2027 |

| № р/с | Жұмыстар атауы | Құны, млн.теңге, ҚҚС қоспағанда | | | Объектінің орналасқан орны | І тоқсан | |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| | | Жиыны, млн.теңге | 01.07.2025-30.06.2026 | 01.07.2026-30.06.2027 | | Орындау сатысы | Орындау мерзімі |
| | Сарань ҚС жабдықтарын техникалық жаңғырту (күштік трансформаторлар) | 546 531 | | 546 531 | Саран қ., ЦПП-2, ст2. | ҚМЖ шарт жасау бойынша жұмыстар жүргізілуде | 2026-2027 |
| | Қарағайлы ҚС 110кВ АТҚ жабдықтарын техникалық жаңғырту | 164 278 | | 162 807 | Қарқаралы ауданы, Қарағайлы к. | ҚМЖ шарт жасау бойынша жұмыстар жүргізілуде | 2024-2027 |
| | 110/10/6кВ "Мелькомбинат" ҚС 6кВ ЖТҚ жабдықтарын техникалық жаңғырту | 55 352 | | 53 752 | Қарағанды к., Складская көш., 28 | ҚМЖ шарт жасау бойынша жұмыстар жүргізілуде | 2024-2027 |
| | 110/35/6кВ "Астаховка" ҚС антенналық-діңгекті ғимаратын салу | 43 815 | | 40 180 | Бұқар Жырау ауданы, Ақтау к. жанында | ҚМЖ шарт жасау бойынша жұмыстар жүргізілуде | 2024-2027 |
| | «Костенко» ҚС жабдықтарын техникалық жаңғырту | 14 661 | | 13 393 | Қарағанды к., Костенко ат. ш. | ҚМЖ шарт жасау бойынша жұмыстар жүргізілуде | 2024-2027 |
| | «Победа» ҚС жабдықтарын техникалық жаңғырту | 35 261 | | 33 929 | Бұқар Жырау ауданы, Доскей к. | ҚМЖ шарт жасау бойынша жұмыстар жүргізілуде | 2024-2027 |
| | 35кВ "ГПП-2 - Сергиополь" 2т. АЖ қайта салу | 70 527 | | 57 209 | Теміртау қ., Мичурин көш. - 1 май | ҚМЖ шарт жасау бойынша жұмыстар жүргізілуде | 2024-2027 |
| | 35кВ Қараған-Озерная АЖ қайта салу | 40 008 | | 35 712 | Абай ауданы, Новый Қараған к. - Топар су қоймасы | ҚМЖ шарт жасау бойынша жұмыстар жүргізілуде | 2024-2027 |
| | Ульяновка РЦ жөндеу-өндірістік шеберханаларының ғимарат жабынын қайта салу | 70 512 | 48 776 | | Бұқар Жырау ауданы, Ботақара к., Бұқар-Жырау көш., 61 | ҚМЖ - орындалды | 2024-2026 |
| | "Придолинка" ҚС жабдықтарын техникалық жаңғырту | 319 379 | 240 611 | | Шахтинск қ., Абай ш. | ҚМЖ - орындалды | 2024-2026 |
| | 18 ш.а., 1а үй өндірістік ғимаратын күрделі жөндеу | 26 280 | 26 280 | | Қарағанды к., 18 ш.а. 18а үй | ҚМЖ - орындалды | 2025-2026 |

| № р/с | Жұмыстар атауы | Құны, млн.теңге, ҚҚС қоспағанда | | | Объектінің орналасқан орны | І тоқсан | |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------|------------------|-----------------|
| | | Жиыны, млн.теңге | 01.07.2025-30.06.2026 | 01.07.2026-30.06.2027 | | Орындау сатысы | Орындау мерзімі |
| | Аспаптар сатып алу | 3 347 | 3 347 | | Қарағанды қ. | Орындалды | 2025-2026 |
| | | | | | | | |
| | «Тарифті инвестицияға айырбастау» бағдарламасы шеңберіндегі қосымша іс-шаралар: | | | | | | |
| 14 | 35кВ Победа-Энгельса АЖ қайта салу. | 99 290 | 99 290 | | Бұқар Жырау ауданы (Үштөбе к. - Доскей к.) | ҚМЖ - орындалды | 2025-2026 |
| 15 | 110/10кВ "Болашак" ҚС салу | 2 292 380 | 2 292 380 | | Қарағанды қ. (ҚарУ ауд.) | ҚМЖ | 2025-2026 |
| | | | | | | | |
| | "Энергетикалық және коммуналдық секторларды жаңғырту" ұлттық жобасы аясындағы пилоттық жобалар | | | | | | |
| | 110кВ "ГРЭС-2 - Карагайлы" АЖ 1,2 -гізбетер: 110 кВ Карбышевқа ҚС – Карагайлы ҚС АЖ қайта салу | 10 721 714 | | 2 060 880 | Қарқаралы ауданы, Матақ к.- Көктас к. | ҚМЖ шарт жасалды | 2026-2029 |
| | 110кВ "Астаховка-Шокай" АЖ қайта салу | 5 321 351 | | 1 446 527 | Бұқар Жырау ауданы, Ақтау к. Шокай к. | ҚМЖ шарт жасалды | 2026-2029 |
| | 35/10кВ "Жосалы" ҚС қайта салу | 987 793 | | 987 793 | Қарқаралы ауданы, Матақ к. Жанында | ҚМЖ шарт жасалды | 2026-2027 |
| | 110/6кВ "РТИ" ҚС қайта салу | 1 492 790 | | 1 492 790 | Саран қ., РТИ к., СЭЗ Сарань ауданы | ҚМЖ шарт жасалды | 2026-2027 |

**Информация о ходе исполнения инвестиционной программы ТОО "Қарағанды Жарық"
за I квартал 2026г.**

(Приказ №53-ОД от 26.06.2025г. "О внесении изменений в приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области от 11 июня 2025 года №51-ОД «О внесении изменении в утвержденную инвестиционную программу товариществу с ограниченной ответственностью «Қарағанды Жарық» на услуги по передаче электрической энергии на 2025-2026 годы»)

| № п/п | Наименование работ | Стоимость, млн.тенге без НДС | | | Место расположения объекта | I квартал | |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| | | Всего, млн.тенге | 01.07.2025-30.06.2026 | 01.07.2026-30.06.2027 | | Стадия исполнения | Сроки исполнения |
| 1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Караганда (по сх. 110-13 с тр-ми 2х40 МВА). с перезаводкой существующих сетей 6, 35, 110 кВ1.Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Караганда (по сх. 110-13 с тр-ми 2х40 МВА)2. Реконструкция ВЛ-110кВ Караганда - ТЭЦ-3 1,2 цепь, ВЛ-110кВ Караганда - Новый Город 1,2 цепь ;3. Реконструкция ВЛ-35кВ Караганда - Майкудук 1ц ВЛ-35кВ Караганда - ЦЭС-1 1ц4. Реконструкция КЛ-6кВ ф.13,14,15,16,17,18,20,21,22,25,26. | 5 332 860 | 1 816 923 | 1 108 060 | г. Караганда, ул. Пожарная, 5 | СМР | 2024-2027 |
| 3 | Реконструкция ВЛ-110 кВ ГПП-1 – ПС Сарань с заходами на ПС Караганда со следующими участками: - ВЛ-110 кВ ГПП-1 – ПС Караганда - ВЛ-110 кВ ПС Сарань – ПС Караганда | 7 204 343 | 2 340 333 | 3 032 665 | г. Караганда, г. Темиртау, г. Сарань Карагандинская область | СМР | 2024-2027 |
| 4 | Электрические сети 0,4-6-10кВ: Реконструкция КВЛ-0,4кВ Реконструкция КВЛ-6(10)кВ Техническая модернизация ТП(КТП)-6(10)кВ Строительство КЛ-6(10)кВ Строительство КЛ-0,4кВ Монтаж КТПГ-6(10)кВ | 17 133 162 | 3 441 117 | 4 216 502 | г. Караганда, г. Шахтинск, Бухар-Жырауский район (пос. Бухар-Жырау, Пос. Пертовка), | ПИР, СМР | 2024-2029 |
| 5 | Аппаратно-программный комплекс мониторинга, измерений, аварийной сигнализации и связи нижнего уровня 6/10 кВ SCADA (г. Караганды) | 6 150 230 | 1 993 689 | 1 210 800 | г. Караганда | СМР | 2024-2027 |

| № п/п | Наименование работ | Стоимость, млн.тенге без НДС | | | Место расположения объекта | I квартал | |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | Всего, млн.тенге | 01.07.2025- 30.06.2026 | 01.07.2026- 30.06.2027 | | Стадия исполнения | Сроки исполнения |
| 6 | Реконструкция ВЛ 35 кВ «Вольная – Карагандинская». | 279 283 | 124 409 | 154875 | Карагандинская область, Абайский район | ПИР - выполнено Заключен договор на поставку материалов | 2024-2026 |
| 7 | Строительство ПС 110/6 кВ Федоровка | 2 832 601 | 1 615 475 | | г. Караганда, около ул. Орлова, 99 | СМР | 2024-2026 |
| 9 | Реконструкция ПС35/10кВ "Новый Майкудук" | 229 451 | | 229 451 | г. Караганда, около ул. Щорса, 100/1 | Заключен договор на разработку ПСД | 2026-2027 |
| 9 | Техническая модернизация оборудования ПС Новая Дубовка (силовой трансформатор) | 253 199 | 253 199 | | г. Сарань (шахта Саранская) | Заключен договор, ожидается поставка оборудования | 2025-2026 |
| 11 | Реконструкция КЛ-35 кВ | 208 846 | 208 846 | | г. Караганда, ул. Аманжолова - ул. Воинов- Интернационалистов | СМР выполнено | 2025-2026 |
| 12 | Техническая модернизация оборудования ПС 110/35/6кВ "Кзыл" (ОРУ-35-110кВ) | 1 613 104 | 45 071 | 1 174 837 | Абайский район, пос. Кзыл | ПСД выполнено, ведется работа по заключению договора на СМР | 2025-2028 |
| 13 | Техническая модернизация оборудования ПС Ялтинская | 156 842 | 156 842 | | Абайский район, пос. Кулайгыр | Заключен договор, ожидается поставка оборудования | 2025-2026 |
| | Аппаратно-программный комплекс мониторинга, измерений, аварийной сигнализации и связи верхнего уровня 35/110кВ (ПС Майкудук, ПС ЦЭС, ПС Миньковка, ПС Озерная-2) | 766 226 | | 766 226 | г. Караганда. | ведется работа по заключению договора на СМР | 2026-2027 |
| | Монтаж двух линейных ячеек 110 кВ на ОРУ-110 кВ ПС Жарык (для ПС-110 кВ Болашак) | 305 436 | | 305 436 | Бухар-Жырауский район, около пос. Уштобе | ведется работа по заключению договора на СМР | 2026-2027 |
| | Техническая модернизация оборудования ПС Сарань (силовые трансформаторы) | 546 531 | | 546 531 | г. Сарань, ЦПП-2, ст2. | ведется работа по заключению договора на СМР | 2026-2027 |
| | Техническая модернизация оборудования ОРУ-110 кВ ПС Карагайлы | 164 278 | | 162 807 | Каркаралинский район, пос. Карагайлы. | ведется работа по заключению договора на СМР | 2024-2027 |

| № п/п | Наименование работ | Стоимость, млн.тенге без НДС | | | Место расположения объекта | I квартал | |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| | | Всего, млн.тенге | 01.07.2025-30.06.2026 | 01.07.2026-30.06.2027 | | Стадия исполнения | Сроки исполнения |
| | Техническая модернизация оборудования ЗРУ-6кВ ПС 110/10/6кВ ПС "Мелькомбинат" | 55 352 | | 53 752 | г. Караганда, ул. Складская, 28 | ведется работа по заключению договора на СМР | 2024-2027 |
| | Строительство антенно-мачтового сооружения ПС 110/35/6кВ "Астаховка" | 43 815 | | 40 180 | Бухар-Жырауский район, около пос. Актау | ведется работа по заключению договора на СМР | 2024-2027 |
| | Техническая модернизация оборудования ПС «Костенко» | 14 661 | | 13 393 | г. Караганда, ш. им. Костенко | ведется работа по заключению договора на СМР | 2024-2027 |
| | Техническая модернизация оборудования ПС «Победа» | 35 261 | | 33 929 | Бухар-Жырауский район, пос. Доскей | ведется работа по заключению договора на СМР | 2024-2027 |
| | Реконструкция ВЛ-35кВ "ГПП-2 - Сергиополь" 2ц. | 70 527 | | 57 209 | г. Темиртау, улица Мичурина - пос. 1 мая | ведется работа по заключению договора на СМР | 2024-2027 |
| | Реконструкция ВЛ-35кВ Караган-Озерная | 40 008 | | 35 712 | Абайский район, пос. Новый Караган - Топарское водохранилище | ведется работа по заключению договора на СМР | 2024-2027 |
| | Реконструкция кровли здания ремонтно-производственных мастерских РЦ Ульяновки | 70 512 | 48 776 | | Бухар-Жырауский район, пос. Ботакара, ул. Бухар-Жырау, 61 | СМР - выполнено | 2024-2026 |
| | Техническая модернизация оборудования ПС "Придолинка" | 319 379 | 240 611 | | г. Шахтинск, ш. Абайская | СМР - выполнено | 2024-2026 |
| | Капитальный ремонт производственного здания, мкр. 18 д. 1а | 26 280 | 26 280 | | г. Караганда, мкр. 18 д. 1а | СМР - выполнено | 2025-2026 |
| | Приобретение приборов | 3 347 | 3 347 | | г. Караганда | Выполнено | 2025-2026 |
| | | | | | | | |
| | Дополнительные мероприятия в рамках программы «Тариф в обмен на инвестиции»: | | | | | | |
| 14 | Реконструкция ВЛ-35кВ Победа-Энгельса | 99 290 | 99 290 | | Бухар-Жырауский район (пос. Уштобе - пос. Доскей) | СМР - выполнено | 2025-2026 |
| 15 | Строительство ПС 110/10кВ "Болашак" | 2 292 380 | 2 292 380 | | г. Караганда (район КарУ) | СМР | 2025-2026 |
| | | | | | | | |
| | Пилотные проекты в рамках Национального проекта "Модернизация энергетического и коммунального секторов" | | | | | | |
| | Реконструкция ВЛ-110кВ "ГРЭС-2 - Карагайлы" 1,2 цепи: - ВЛ-110 кВ ПС Карбышевка – ПС Карагайлы | 10 721 714 | | 2 060 880 | Каркаралинский район, пос. Матак - пос. Коктас | Заключен договор на СМР | 2026-2029 |
| | Реконструкция ВЛ-110кВ "Астаховка-Шокай" | 5 321 351 | | 1 446 527 | Бухар-Жырауский район, пос. Актау - пос. Шокай | Заключен договор на СМР | 2026-2029 |

| № п/п | Наименование работ | Стоимость, млн.тенге без НДС | | | Место расположения объекта | I квартал | |
|-------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| | | Всего, млн.тенге | 01.07.2025- 30.06.2026 | 01.07.2026- 30.06.2027 | | Стадия исполнения | Сроки исполнения |
| | Реконструкция ПС 35/10кВ "Жосалы" | 987 793 | | 987 793 | Каркаралинский район, около пос. Матак | Заключен договор на СМР | 2026-2027 |
| | Реконструкция ПС 110/6кВ "РТИ" | 1 492 790 | | 1 492 790 | г. Сарань, пос. РТИ, территория СЭЗ Сарань | Заключен договор на СМР | 2026-2027 |







РУ-04 КВ

ТП 107













BAFUHA





















































КТПП №127
РУ - 10кВ







КТИП №67
РУ - 10кВ















