



**2024 жылдың 1-жарты жылдығына арналған
«Қарағанды Жарық» ЖШС бекітілген тарифтік
сметаның орындалуы және бекітілген инвестициялық
бағдарламаның орындалуы туралы есеп**

Қазақстан Республикасы
Қарағанды қ.
2024 ж.

Компанияның сипаттамасы



Құрылды: 1 наурыз 2003 ж.

Негізгі қызмет түрі: Электр энергиясын беру.

Өзге қызмет түрлері: Уәкілетті органмен келісілген қызметтер

Атауы	Өлш.бірл.	Саны
220-110-35-10-6-0,4кВ АЖ	км	5 149
35-10-6-0,4кВ КЖ	км	1 744
220-110-35 кВ шағын станциялар	дана	104
ТШС (трансформаторлық шағын станциясы), ЖТШС, ДТШС, ТШС (тарату шағын станциясы), ОТП	дана	2 237
Жалпы трансформаторлық қуат	мың.кВА	4 087
Күштік трансформаторлардың саны	дана	2 570
Қызмет көрсету аумағы	мың км. ²	21,39

Инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы есеп



№ р/с	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің жоспарлы және нақты көлемдері туралы ақпарат				Инвестициялық бағдарлама шеңберінде қызмет ұсыну кезеңі		Инвестициялық бағдарламаның сомасы				Инвестициялық бағдарламаны қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшерлері туралы ақпарат, мың теңге			
	Іс-шара атауы	Өлше м бірлігі	Заттай көрсеткіштегі саны											
			Жоспар	Факт	Өткен жылдың фактісі	Жоспар	Факт	Ауытқу	Ауытқудың себептері	Өз қаражаттары		Қарыз қаражаттары	Бюджеттік қаражаттар	
										Амортизация	Пайда			
1	6, 35, 110 кВ қолданыстағы желілерді қайта қоса отырып 110/35/6 кВ Караганда ШС қайта салу (2х40 МВА трансформаторларымен 110-13 сұлбасы бойынша) 1. Қайта салу 110кВ Караганда - ТЭЦ-3 АЖ, 1,2-тізбек, 110кВ Караганда-Новый Город АЖ, 1,2-тізбек; 2. Қайта салу 35кВ Караганда - Майкудук АЖ 1т 35кВ Караганда - ЦЭС-1 АЖ 1т 35кВ Караганда - Пришахтинская АЖ 1,2т; 3. 6кВ КЖ қайта салу 13,14,15,16,17,18,20,21,22,25,26-ф.	дана км.	1 1,9		2021-2025 1 1,9	4 582 906	487 988	-4 094 918	іс-шараны жыл соңына дейін іске асыру	487 988				
2	110/10кВ "Новый Майкудук" ШС салу: 1. 110/10кВ ШС салу; 2. 110кВ "Сантехническая-Новый Майкудук" АЖ салу, 1 және 2-тізбектер	дана км.	1 2,9		2021-2024 1 2,9	1 340 349	22 117	-1 318 232	іс-шараны жыл соңына дейін іске асыру	22 117				
3	Караганда ШС кіре отырып 110 кВ АЖ ГПП-1 – Сарань ШС қайта салу, келесі учаскелермен: - ГПП-1 – Караганда ШС 110 кВ АЖ - Сарань ШС – Караганда ШС 110 кВ АЖ	км.	5,61		2021-2025 18,08	908 716	189 022	-719 694	іс-шараны жыл соңына дейін іске асыру	189 022				
4	0,4-6-10кВ электр желілері: 0,4кВ КАЖ қайта салу 6(10)кВ КАЖ қайта салу 6(10)кВ ТШС(ЖТШС) техникалық жаңғырту 6(10)кВ КЖ салу 0,4кВ КЖ салу 6(10)кВ ҚЖТШС монтаждау.	км. км. дана км. км. дана	19,01 2,43 33 0,43 1,67 25		2021-2025 4,101 26,91 25 3,1 - -	1 119 240	455 603	-663 637	іс-шараны жыл соңына дейін іске асыру	455 603				
5	Мониторинг, өлшеу, авариялық дабыл және6/10 кВ SCADA жоғарғы деңгейдегі байланыстың аппараттық-бағдарламалық кешені (Қарағанды қ.)	дана	360		2023-2025 474	1 925 705	670 586	-1 255 119	іс-шараны жыл соңына дейін іске асыру	670 586				




есептің жалғасы




№ р/с	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің жоспарлы және нақты көлемдері туралы ақпарат				Инвестициялық бағдарлама шеңберінде қызмет ұсыну кезеңі	Инвестициялық бағдарламаның сомасы				Инвестициялық бағдарламаны қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшерлері туралы ақпарат, мың теңге			
	Іс-шара атауы	Өлше м бірлігі	Заттай көрсеткіштегі саны			Өткен жылдың фактісі	Жоспар	Факт	Ауытқу	Ауытқудың себептері	Өз қаражаттары		Қарыз қаражаттары
			Жоспар	Факт	Амортизация						Пайда		
6	«Вольная – Карагандинская» АЖ 35 кВ қайта жаңарту	км	8,2		2024-2025 -	18 000	4 475	-13 525	іс-шараны жыл соңына дейін іске асыру	4 475			
7	Федоровка ШС 110/6 кВ құрылысы	дана	1		2021-2025 1	110 274		-110 274	іс-шараны жыл соңына дейін іске асыру				
8	Н.Город ШС жабдықтарын техникалық жаңғырту	дана	1		2023-2024 1	438 593		-438 593	іс-шараны жыл соңына дейін іске асыру				
«Тарифті инвестицияға айырбастау» бағдарламасы шеңберіндегі қосымша іс-шаралар:													
9	Караганда ШС кіре отырып 110 кВ АЖ ГПП-1 – Сарань ШС қайта салу, келесі учаскелермен: - ГПП-1 – Караганда ШС 110 кВ АЖ - Сарань ШС – Караганда ШС 110 кВ АЖ	км	11,7		2024	1 881 847	604 916	-1 276 930	іс-шараны жыл соңына дейін іске асыру	604 916			
10	0,4-6-10кВ электр желілері: КЖ-6(10)кВ құрылысы	км	0,47	0,47	2023-2024 1,52	117 465	110 596	-6 870	Жасалған шарттар бойынша үнемдеу	110 596			
11	Федоровка ШС 110/6 кВ құрылысы	дана	1		2024	1 700 388		-1 700 388	іс-шараны жыл соңына дейін іске асыру				
	Барлығы					14 143 483	2 545 303	-11 598 180		2 545 303			



0,4-6-10кВ электр желілері



Мониторинг, өлшеу, авариялық дабыл және 6/10 кВ SCADA жоғарғы деңгейдегі байланыстың аппараттық-бағдарламалық кешені (Қарағанды қ.)



есептің жалғасы. Орындалудың нақты көрсеткіштерін салыстыру



№ р/с	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің жоспарлы және нақты көлемдері туралы ақпарат				Инвестициялық бағдарламаны орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат**							
	Іс-шара атауы	Өлшем бірлігі	Заттай көрсеткіштегі саны		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға қарай заттай мәнде шикізат, материалдар, отын және энергия шығыстарының төмендеуі		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға қарай іске асыру жылдары бойынша тозудың (физикалық) негізгі қорлардың (активтердің) төмендеуі, %		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға қарай іске асыру жылдары бойынша ысыраптардың төмендеуі, %		Трансформаторлық қуаттың артуы, МВт	
			Жоспар	Факт	Өткен жылдың фактісі	Ағымдағы жылдың фактісі	Өткен жылдың фактісі	Ағымдағы жылдың фактісі	Жоспар	Факт	Жоспар	Факт
1	6, 35, 110 кВ қолданыстағы желілерді қайта қоса отырып 110/35/6 кВ Караганда ШС қайта салу (2х40 МВА трансформаторларымен 110-13 сұлбасы бойынша) 1. Қайта салу 110кВ Караганда - ТЭЦ-3 АЖ, 1,2-тізбек, 110кВ Караганда - Новый Город АЖ, 1,2-тізбек ; 2. Қайта салу 35кВ Караганда - Майкудук АЖ 1т 35кВ Караганда - ЦЭС-1 АЖ 1т 35кВ Караганда - Пришахтинская АЖ 1,2т; 3. 6кВ КЖ қайта салу 13,14,15,16,17,18,20,21,22,25,26 - ф.	дана км.	1 1,9		-	-	-	-	-	-	-	-
2	110/10кВ "Новый Майкудук" ШС салу: 1. 110/10кВ ШС салу; 2. 110кВ "Сантехническая-Новый Майкудук" АЖ салу, 1 және 2-тізбектер	дана км.	1 2,9		-	-	-	-	-	-	-	-
3	Караганда ШС кіре отырып 110 кВ АЖ ГПП-1 – Сарань ШС қайта салу, келесі учаскелермен: - ГПП-1 – Караганда ШС 110 кВ АЖ - Сарань ШС – Караганда ШС 110 кВ АЖ	км.	5,61		-	-	-	-	-	-	-	-
4	0,4-6-10кВ электр желілері: 0,4кВ КАЖ қайта салу 6(10)кВ КАЖ қайта салу 6(10)кВ ТШС(ЖТШС) техникалық жаңғырту 6(10)кВ КЖ салу 0,4кВ КЖ салу, 6(10)кВ ҚЖТШС монтаждау.	км. км. дана км. км.	19,01 2,43 33 0,43 1,67		-	-						
		дана	25									

есептің жалғасы. Орындалудың нақты көрсеткіштерін салыстыру

№ р/с	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің жоспарлы және нақты көлемдері туралы ақпарат				Инвестициялық бағдарламаны орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат**							
	Іс-шара атауы	Өлшем бірлігі	Заттай көрсеткіштегі саны		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға қарай заттай мәнде шикізат, материалдар, отын және энергия шығыстарының төмендеуірамы		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға қарай іске асыру жылдары бойынша тозудың (физикалық) негізгі қорлардың (активтердің) төмендеуі, %		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға қарай іске асыру жылдары бойынша ысыраптардың төмендеуі, %		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға қарай іске асыру жылдары бойынша авариялылықтың төмендеуі	
			Жоспар	Факт	Өткен жылдың фактісі	Ағымдағы жылдың фактісі	Өткен жылдың фактісі	Ағымдағы жылдың фактісі	Жоспар	Факт	Өткен жылдың фактісі	Ағымдағы жылдың фактісі
5	Мониторинг, өлшеу, авариялық дабыл және6/10 кВ SCADA жоғарғы деңгейдегі байланыстың аппараттық-бағдарламалық кешені (Қарағанды қ.)	дана	360		-	-						
6	«Вольная – Карагандинская» АЖ 35 кВ қайта жаңарту	км	8,2									
7	Федоровка ШС 110/6 кВ құрылысы	дана	1		-	-						
8	Н.Город ШС жабдықтарын техникалық жаңғырту	дана	1		-	-						
«Тарифті инвестицияға айырбастау» бағдарламасы шеңберіндегі қосымша іс-шаралар												
9	Караганда ШС кіре отырып 110 кВ АЖ ГПП-1 – Сарань ШС қайта салу, келесі учаскелермен: - ГПП-1 – Караганда ШС 110 кВ АЖ - Сарань ШС – Караганда ШС 110 кВ АЖ	км	11,7		-	-						
10	0,4-6-10кВ электр желілері: КЖ-6(10)кВ құрылысы	км	0,47	0,47								
11	Федоровка ШС 110/6 кВ құрылысы	дана	1									

есептің жалғасы. Орындалудың нақты көрсеткіштерін салыстыру

№ р/с	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің жоспарлы және нақты көлемдері туралы ақпарат				Инвестициялық бағдарламаны орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат**							
	Іс-шара атауы	Өлшем бірлігі	Заттай көрсеткіштегі саны		Тұтынушыларға электр энергиясының жеткіліксіз жіберілу тәуекелін азайту 24 сағ. үшін, кВт*сағ		Желінің (тораптың) құрылған (салынған және пайдалануға енгізілген) учаскелері, км.		Жаңа негізгі құралдарды пайдалануға беру, бірл.		Технологиялық процесті басқарудың ақпараттық жүйелерінің құрылған (салынған және пайдалануға берілген) учаскелерінің өзге де көрсеткіштері, бірлік.	
			Жоспар	Факт	Өткен жылдың фактісі	Ағымдағы жылдың фактісі	Жоспар	Факт	Жоспар	Факт	Жоспар	Факт
1	6, 35, 110 кВ қолданыстағы желілерді қайта қоса отырып 110/35/6 кВ Караганда ШС қайта салу (2х40 МВА трансформаторларымен 110-13 сұлбасы бойынша) 1. Қайта салу 110кВ Караганда - ТЭЦ-3 АЖ, 1,2-тізбек, 110кВ Караганда - Новый Город АЖ, 1,2-тізбек ; 2. Қайта салу 35кВ Караганда - Майкудук АЖ 1т 35кВ Караганда - ЦЭС-1 АЖ 1т 35кВ Караганда - Пришахтинская АЖ 1,2т; 3. 6кВ КЖ қайта салу 13,14,15,16,17,18,20,21,22,25,26-ф.	дана км.	1 1,9		-	-	-	-	-	-	-	-
2	110/10кВ "Новый Майкудук" ШС салу: 1. 110/10кВ ШС салу; 2. 110кВ "Сантехническая-Новый Майкудук" АЖ салу, 1 және 2-тізбектер	дана км.	1 2,9		-	-	-	-	-	-	-	-
3	Караганда ШС кіре отырып 110 кВ АЖ ГПП-1 – Сарань ШС қайта салу, келесі учаскелермен: - ГПП-1 – Караганда ШС 110 кВ АЖ - Сарань ШС – Караганда ШС 110 кВ АЖ	км.	5,61		-	-	-	-	-	-	-	-
4	0,4-6-10кВ электр желілері: 0,4кВ КАЖ қайта салу 6(10)кВ КАЖ қайта салу 6(10)кВ ТШС(ЖТШС) техникалық жаңғырту 6(10)кВ КЖ салу 0,4кВ КЖ салу, 6(10)кВ ҚЖТШС монтаждау.	км. км. дана км. км. дана	19,01 2,43 33 0,43 1,67 25									

есептің жалғасы. Орындалудың нақты көрсеткіштерін салыстыру



№ р/с	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің жоспарлы және нақты көлемдері туралы ақпарат			Инвестициялық бағдарламаны орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат**								
	Іс-шара атауы	Өлшем бірлігі	Заттай көрсеткіштегі саны		Тұтынушыларға электр энергиясының жеткіліксіз жіберілу тәуекелін азайту 24 сағ. үшін, кВт*сағ		Желінің (тораптың) құрылған (салынған және пайдалануға енгізілген) учаскелері, км.		Жаңа негізгі құралдарды пайдалануға беру, ед.		Технологиялық процесті басқарудың ақпараттық жүйелерінің құрылған (салынған және пайдалануға берілген) учаскелерінің өзге де көрсеткіштері, бірлік	
			Жоспар	Факт	Өткен жылдың фактісі	Ағымдағы жылдың фактісі	Жоспар	Факт	Жоспар	Факт	Жоспар	Факт
5	Мониторинг, өлшеу, авариялық дабыл және 6/10 кВ SCADA жоғарғы деңгейдегі байланыстың аппараттық-бағдарламалық кешені (Қарағанды қ.)	дана	360									
6	«Вольная – Карагандинская» АЖ 35 кВ қайта жаңарту.	км	8,2									
7	Федоровка ШС 110/6 кВ құрылысы	дана	1									
8	Н.Город ШС жабдықтарын техникалық жаңғырту	дана	1									
«Тарифті инвестицияға айырбастау» бағдарламасы шеңберіндегі қосымша іс-шаралар												
9	Қарағанда ШС кіре отырып 110 кВ АЖ ГПП-1 – Сарань ШС қайта салу, келесі учаскелермен: - ГПП-1 – Қарағанда ШС 110 кВ АЖ - Сарань ШС – Қарағанда ШС 110 кВ АЖ	км	11,7		-	-	-	-	-	-	-	-
10	0,4-6-10кВ электр желілері: КЖ-6(10)кВ құрылысы	км	0,47	0,47	-	-	0,47	0,47	-	-	-	-
11	Федоровка ШС 110/6 кВ құрылысы	дана	1									
	Барлығы						0,47	0,47				

есептің жалғасы. Орындалудың нақты көрсеткіштерін салыстыру

№ р/с	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің жоспарлы және нақты көлемдері туралы ақпарат				Инвестициялық бағдарламаны орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат**		Бекітілген инвестициялық бағдарламадағы нақты қол жеткізілген көрсеткіштердің ауытқу себепртерінің түсіндірмесі	Ұсынылатын реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігін және қызметтің тиімділігін арттыруды бағалау
	Іс-шара атауы	Өлшем бірлігі	Заттай көрсеткіштегі саны		Басқа Көрсеткіштер Кернеу көрсеткіштерін МЕМСТ сәйкестігіне келтіру, Вольт			
			Жоспар	Факт	Жоспар	Факт		
1	6, 35, 110 кВ қолданыстағы желілерді қайта қоса отырып 110/35/6 кВ Караганда ШС қайта салу (2х40 МВА трансформаторларымен 110-13 сұлбасы бойынша) 1. Қайта салу 110кВ Караганда - ТЭЦ-3 АЖ, 1,2-тізбек, 110кВ Караганда - Новый Город АЖ, 1,2-тізбек ; 2. Қайта салу 35кВ Караганда - Майкудук АЖ 1т 35кВ Караганда - ЦЭС-1 АЖ 1т 35кВ Караганда - Пришахтинская АЖ 1,2т; 3. 6кВ КЖ қайта салу 13,14,15,16,17,18,20,21,22,25,26-ф.	дана км.	1 1,9					
2	110/10кВ "Новый Майкудук" ШС салу: 1. 110/10кВ ШС салу; 2. 110кВ "Сантехническая-Новый Майкудук" АЖ салу, 1 және 2-тізбектер	дана км.	1 2,9					
3	Караганда ШС кіре отырып 110 кВ АЖ ГПП-1 – Сарань ШС қайта салу, келесі учаскелермен: - ГПП-1 – Караганда ШС 110 кВ АЖ - Сарань ШС – Караганда ШС 110 кВ АЖ	км.	5,61					
4	0,4-6-10кВ электр желілері: 0,4кВ КАЖ қайта салу 6(10)кВ КАЖ қайта салу 6(10)кВ ТШС(ЖТШС) техникалық жаңғырту 6(10)кВ КЖ салу 0,4кВ КЖ салу, 6(10)кВ ҚЖТШС монтаждау.	км. км. дана км. км. дана	19,01 2,43 33 0,43 1,67 25					

есептің жалғасы. Орындалудың нақты көрсеткіштерін салыстыру

№ р/с	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің жоспарлы және нақты көлемдері туралы ақпарат				Инвестициялық бағдарламаны орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат**		Бекітілген инвестициялық бағдарламадағы көрсеткіштерден нақты қол жеткізілген көрсеткіштердің ауытқу себептерінің түсіндірмесі	Ұсынылатын реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігін және қызметтің тиімділігін арттыруды бағалау
	Іс-шара атауы	Өлшем бірлігі	Заттай көрсеткіштегі саны		Басқа Көрсеткіштер Кернеу көрсеткіштерін МЕМСТ сәйкестігіне келтіру, Вольт			
			Жоспар	Факт	Жоспар	Факт		
5	Мониторинг, өлшеу, авариялық дабыл және6/10 кВ SCADA жоғарғы деңгейдегі байланыстың аппараттық-бағдарламалық кешені (Қарағанды қ.)	дана	360					
6	«Вольная – Карагандинская» АЖ 35 кВ қайта жаңарту	км	8,2					
7	Федоровка ШС 110/6 кВ құрылысы	дана	1					
8	Н.Город ШС жабдықтарын техникалық жаңғырту	дана	1					
«Тарифті инвестицияға айырбастау» бағдарламасы шеңберіндегі қосымша іс-шаралар::								
9	Караганда ШС кіре отырып 110 кВ АЖ ГПП-1 – Сарань ШС қайта салу, келесі учаскелермен: - ГПП-1 – Караганда ШС 110 кВ АЖ - Сарань ШС – Караганда ШС 110 кВ АЖ	км	11,7					
10	0,4-6-10кВ электр желілері: КЖ-6(10)кВ құрылысы	км	0,47	0,47			Ауытқу жок	Жаксы
11	Федоровка ШС 110/6 кВ құрылысы	дана	1					
	Барлығы							

Пайдалар мен залалдар туралы есеп, мың теңге



Көрсеткіштер атауы	Жол коды	Есепті жылда	Өткен жылда
Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өткізуден түсетін түсім	010	14 598 622	12 299 522
Өткізілген тауарлардың, жұмыстардың және көрсетілген қызметтердің өзіндік құны	011	10 518 802	9 655 981
Жалпы пайда (залал) (010-жол – 011-жол)	012	4 079 819	2 643 541
Сату бойынша шығыстар	013	-	-
Әкімшілік шығыстар	014	421 574	192 817
Операциялық пайда жиыны (залал) (+/- 012-014 аралығындағы жолдар)	020	3 658 245	2 450 724
Қаржылық кірістері	021	26 379	430 671
Қаржылық шығыстары	022	39 053	49 197
Үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің пайдасындағы (залалындағы) ұйымның үлесі	023	-	-
Өзге кірістер	024	300 746	688 063
Өзге шығыстар	025	276 731	463 216
Салық салғанға дейінгі пайда (залал) (+/- 020-025 аралығындағы жолдар)	100	3 669 586	3 057 044
Табыс салығы бойынша шығыстар (-) (кірістер +))	101	(366 189)	(900 315)
Салық салғаннан кейін жалғасатын қызметтен түсетін пайда (залал) (100-жол + 101-жол)	200	3 303 397	2 156 729
Салық салғаннан кейін тоқтатылған қызметтен түсетін пайда (залал)	201	-	-
Мыналарға қатысты бір жылғы пайда (200-жол + 201-жол):	300	3 303 397	2 156 729
негізгі ұйымның меншік иелері		-	-
бақыламайтын меншік иелерінің үлесі		-	-
Өзге де жиынтық табыс, барлығы (420 және 440 сома):	400	-	-
оның ішінде:			
өзге де жиынтық табыс арқылы әділ құймен бағаланған борыш қаржылық құралдарды қайта бағалау	410	-	-
үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің өзге де жиынтық табысындағы (залалындағы) үлесі	411	-	-
мерзімі кейінге қалдырылған табыс салығы мөлшерлемесін өзгеру әсері	412	-	-
ақша ағындарын хеджирлеу	413	-	-
шетелдік ұйымдарға инвестициялар бойынша бағамдық айырма	414	-	-
шетелдік операцияларға таза инвестицияларды хеджирлеу	415	-	-
өзге жиынтық табыстың өзге де құрауыштары	416	-	-
пайда (залал) құрамында қайта жіктеу кезіндегі түзету	417	-	-
өзге де жиынтық табыс құрауыштарының салықтық әсері	418	-	-
Кейінгі кезеңдерде (табысқа салынатын салықты шегергендегі) кірістерге немесе шығыстарға қайта жіктелген өзге де жиынтық табыстың жиынтығы (410-418 аралығындағы жолдардың сомасы)	420	-	-
негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді қайта бағалау	431	-	-
үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің өзге де жиынтық табысындағы (залалындағы) үлесі	432	-	-
зейнетақы міндеттемелері бойынша актуарлық пайда (залал)	433	-	-
өзге де жиынтық табыс құрауыштарының салықтық әсері	434	-	-
өзге де жиынтық табыс арқылы әділ құймен бағаланған үлестік қаржылық құралдарды қайта бағалау	435	-	-
Кейінгі кезеңдерде (табысқа салынатын салықты шегергенде) кірістерге немесе шығыстарға қайта жіктеуге жатпайтын өзге де жиынтық табыстың жиынтығы (431-435 аралығындағы жолдардың сомасы)	440	-	-
Жалпы жиынтық табыс (300-жол + 400-жол)	500	3 303 397	2 156 729
Мыналарға тиесілі жалпы жиынтық табыс:			
негізгі ұйымның меншік иелері		-	-
бақыламайтын меншік иелерінің үлесі		-	-
Акцияға арналған пайда:	600	-	-
оның ішінде:			
Акцияға арналған базалық пайда:		-	-
жалғасатын қызметтен		-	-
тоқтатылған қызметтен		-	-
Акцияға арналған ажыратылған пайда:		-	-
жалғасатын қызметтен		-	-
тоқтатылған қызметтен		-	-

Жөндеу және инвестициялық бағдарламалардың орындалуы, мың теңге



Атауы	Жоспар	факт	сома	Ауытқу	%
Барлық жөндеу және инвестициялық бағдарламалар:	15 433 694	2 824 040	-12 609 654		-82%
Жөндеу бағдарламасы	1 290 212	278 737	-1 011 474		-78%
Инвестициялық бағдарлама, о.і.:	14 143 483	2 545 303	-11 598 180		-82%

Жөндеу бағдарламасының орындалуы

Жұмыстар атауы	Өлш. бірл.	Жоспар		Факт		Ауытқу
		Саны	Сома	Саны	Сома	
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ			103 284		21 958	-79%
35-110-220 Кв АЖ	км	149	14 444	88	2 671	-82%
6-10-0,4 кВ АЖ	км	470	29 979	184	7 315	-76%
Өзгелері (ЭКЕАЖ, ДТБҚ		0	58 862		11 972	-80%
АҒЫМДАҒЫ ЖӨНДЕУ			254 412		70 579	-72%
220-110-35 Кв ШС	дана	22	140 095	6	31 599	-77%
6-10 кВ ОТП, ТШС, ЖТШС, ДТШС	дана	305	49 646	115	3 795	-92%
Өзгелері (Ғимараттар, Құрылыстар, Автокөлік)		0	64 671		35 185	-46%
КҮРДЕЛІ ЖӨНДЕУ			932 516		186 200	-80%
35-110 Кв АЖ	км	251	141 953	174	6 682	-95%
6-10-0,4 кВ АЖ	км	408	190 605	384	34 239	-82%
6-10-0,4 кВ КЖ	км	307	142 273	157	93 874	-34%
220-110-35 кВ ШС	дана	11	199 067	12	17 774	-91%
6-10 кВ ОТП, ТШС, ЖТШС, ДТШС	дана	229	137 414	175	15 604	-89%
Өзгелері (РҚАҚ, трансформаторларды жөндеу, Есепке алу аспаптарын ауыстыру)			121 204		18 027	-85%
Барлығы			1 290 212		278 737	-78%

Инвестициялық бағдарламаның орындалуы

Жұмыстар атауы	2024 г.		Ауытқу
	Жоспар	факт	
6, 35, 110 кВ қолданыстағы желілерді қайта қоса отырып 110/35/6 кВ Караганда ШС қайта салу (2х40 МВА трансформаторларымен 110-13 сұлбасы бойынша)	4 582 906	487 988	-89%
110/10кВ "Новый Майкудук" ШС салу	1 340 349	22 117	-98%
Караганда ШС кіре отырып 110 кВ АЖ ГПП-1 – Сарань ШС қайта салу	908 716	189 022	-79%
0,4-6-10кВ электр желілері	1 119 240	455 603	-59%
SCADA төменгі деңгей 6/10 кВ (Қарағанды қ.)	1 925 705	670 586	-65%
«Вольная – Карагандинская» АЖ 35 кВ қайта жаңарту	18 000	4 475	-75%
110/6кВ «Федоровка» ШС салу	110 274	0	-100%
Н.Город ШС жабдыктарын техникалық жаңғырту	438 593	0	-100%
2021-2025 жж. қосым. инвест. бағдарламалар	3 699 700	715 512	-81%
Караганда ШС кіре отырып 110 кВ АЖ ГПП-1 – Сарань ШС қайта салу	1 881 847	604 916	-68%
0,4-6-10кВ электр желілері	117 465	110 596	-6%
110/6кВ «Федоровка» ШС салу	1 700 388	0	-100%
Барлық инвестициялық бағдарлама:	14 143 483	2 545 303	-82%

Тарифтік сметаның бап бойынша орындалуы



№ р/с	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	Өлш.бірл.	Бекітілген тарифтік сметада көзделген	Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Ауытқу, %
I	Тауарларды өндіруге және қызмет көрсетуге арналған шығындар, барлығы	мың теңге	18 703 732	10 215 199	-45%
1.	Материалдық шығындар, барлығы	мың теңге	510 699	232 423	-54%
1.1	сатып алынған өнімдер мен жартылай фабрикаттар	мың теңге	186 037	51 106	-73%
1.2	ЖЖМ	мың теңге	197 506	87 656	-56%
1.3	энергия	мың теңге	127 157	93 661	-26%
2	Еңбек шығындарын төлеу, барлығы	мың теңге	4 909 932	3 565 794	-27%
3	Амортизация, барлығы	мың теңге	6 158 895	3 187 547	-48%
4	Жөндеу, барлығы	мың теңге	1 290 212	278 737	-78%
5	Өндірістік сипаттағы Бөгде ұйымдардың қызметтері, барлығы	мың теңге	70 336	52 560	-25%
5.3	қызметкерлерді сақтандыру	мың теңге	34 909	37 427	7%
5.4	сараптамалық қызметтер	мың теңге	35 418	15 133	-57%
5.5	Бөгде ұйымдардың өзге де қызметтері	мың теңге		-	
6	Өзге де шығындар, барлығы	мың теңге	790 780	209 034	-74%
6.1	коммуналдық шаруашылық қызметтері	мың теңге	9 207	7 565	-18%
6.2	байланыс қызметтері	мың теңге	12 712	8 639	-32%
6.3	объектілерді күзету	мың теңге	90 932	58 376	-36%
6.4	іссапар шығындары	мың теңге	15 516	6 027	-61%
6.5	бағыттық қағаздар бойынша жол жүру	мың теңге	8 342	7 538	-10%
6.6	еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы	мың теңге	292 304	39 994	-86%
6.7	аспаптарды тексеру	мың теңге	85 110	33 716	-60%
6.8	машиналар мен жабдықтарға қызмет көрсету	мың теңге	10 928	2 704	-75%
6.9	МАИ қызметтері	мың теңге	789	560	-29%
6.10	автокөлікті сақтандыру	мың теңге	7 616	3 821	-50%
6.11	БАҚ, кеңес беру	мың теңге	8 421	855	-90%
6.12	кеңсе және басқа жабдықтарды ұстау	мың теңге	6 038	2 140	-65%
6.13	кадрларды даярлау	мың теңге	6 421	761	-88%
6.15	пошта-кеңсе шығындары	мың теңге	2 212	1 948	-12%
6.17	экологиялық қауіпсіздік	мың теңге	2 459	177	-93%
6.18	сынақтар жүргізу, есептеулер, техникалық консультациялар	мың теңге	12 179	4 879	-60%
6.20	МЕА байланысты шығындар	мың теңге	219 594	29 333	-87%
7	Нормативтік шығындардың құны	мың теңге	3 944 620	2 116 542	-46%
8	Жүктемені көтеруге эл. қуатының дайындығын қамтамасыз ету жөніндегі қызмет	мың теңге	422 331	276 746	-34%
9	Бөгде желілер арқылы тасымалдау құны	мың теңге	588 961	287 845	-51%
10	Теңгерімдеуші нарық бойынша қызметтердің құны	мың теңге	16 965	7 971	-53%

кестенің жалғасы




№ р/с	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	Өлш.бірл.	Бекітілген тарифтік сметада көзделген	Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Ауытқу, %
II	Барлық шығындар:	мың теңге	1 068 161	475 239	-56%
11	Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы	мың теңге	1 068 161	475 239	-56%
11.1	ӘБП жалақысы	мың теңге	346 215	190 593	-45%
11.4	НҚ және МЕА амортизация	мың теңге	13 002	8 457	-35%
11.5	салық төлемдері	мың теңге	514 350	254 549	-51%
11.6	іссапар шығындары	мың теңге	7 311	-	-100%
11.7	кадрларды даярлау	мың теңге	705	428	-39%
11.8	энергия	мың теңге	9 676	8 971	-7%
11.9	коммуналдық қызметтер	мың теңге	1 280	858	-33%
11.10	байланыс қызметтері	мың теңге	984	517	-47%
11.11	жалдау	мың теңге	115 818	2 034	-98%
11.13	еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы (мед. тексеру)	мың теңге	201	65	-68%
11.14	банк қызметтері	мың теңге	4 768	242	-95%
11.15	басқа да қызметтер	мың теңге	53 851	8 525	-84%
11.15.1	газеттер мен журналдарға жазылу	мың теңге	2 167	765	-65%
11.15.2	пошта-кеңсе тауарлары	мың теңге	2 871	2 349	-18%
11.15.3	Нотариалдық қызметтер	мың теңге	354	-	-100%
11.15.4	тіркеу бойынша қызметтер	мың теңге	31 776	-	-100%
11.15.5	Қызметтік автокөлікті ұстау	мың теңге	12 078	2 690	-78%
11.15.6	кеңсе және басқа жабдықтарды ұстау	мың теңге	301	189	-37%
11.15.7	қызметкерлерді сақтандыру	мың теңге	2 928	2 265	-23%
11.15.8	Материалдар	мың теңге	1 376	268	-81%
11.13.8	Бөгде ұйымдардың өзге де қызметтері	мың теңге	-	-	-
III	<u>Қызмет көрсетуге барлық шығындар</u>	<u>мың теңге</u>	19 771 893	10 690 439	-46%
IV	<u>Пайда</u>	<u>мың теңге</u>	7 971 585	3 915 208	-51%
-	<u>Негізсіз табыс</u>	<u>мың теңге</u>	7 025	7 025	
V	<u>Барлық табыс</u>	<u>мың теңге</u>	27 736 453	14 598 622	-47%
VI	<u>Көрсетілген қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) көлемі</u>	<u>мың кВтч</u>	3 127 927	1 645 842	-47%
		%	7,95%	7,26%	-9%
VII	<u>Нормативтік техникалық шығындар</u>	<u>мың кВтч</u>	270 763	134 373	-50%
VIII	<u>Тариф</u>	<u>тенге/кВтч</u>	8,87	8,87	0%

Қызмет көрсетуге арналған өндірістік шығындар


млн. теңге

№ р/с	Атауы	Тариф	Факт	Ауытқу +,-	%
	Тауарларды өндіруге және қызмет көрсетуге арналған шығындар, барлығы	18 704	10 215	-8 489	-45%
	Оның ішінде:				
1	Шикізат, материалдар	511	232	-278	-54%
2	Жалақы	4 910	3 566	-1 344	-27%
3	Амортизация	6 159	3 188	-2 971	-48%
4	Жөндеулер	1 290	279	-1 011	-78%
5	Бөгде ұйымдардың қызметтері	70	53	-18	-25%
6	Өзге шығындар	791	209	-582	-74%
7	Ысырап құны	3 945	2 117	-1 828	-46%
8	Жүктемені алып жүруге әзірлігі	422	277	-146	-34%
9	Бөгде желілер бойынша тасымалдау	589	288	-301	-51%
10	Теңгерімдеуші нарық бойынша қызметтер	17	8	-9	-53%



Тарифтік сметамен салыстырғанда нақты әкімшілік шығыстар, млн. теңге

Атауы	Тарифтік сметада бекітілді	Факт	Ауытқу	
			+, -	%
Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы о.і.:	1 068	475	-593	-56%
ӘБП жалақысы және ЕАҚ бойынша салықтар	346	191	-156	-45%
НҚ мен МЕА амортизациясы	13	8	-5	-35%
Салықтық төлемдер	514	255	-260	-51%
Коммуналдық қызметтер	11	10	-1	-10%
Басқа да шығындар	184	12	-172	-94%



Қаржылық-экономикалық көрсеткіштер




Көрсеткіштер атауы	Формула	факт	Норматив/тарифтік смета бойынша
Қаржылық тұрақтылық көрсеткіштері			
Автономия коэффициенті (СК/СА)	капитал / активтер	0,79	0,5
Қарыз және меншікті қаражат арақатынасының коэффициенті	ұзақ мерзімді қарж. міндет. / меншікті капитал	0,00	1
Табыстылық көрсеткіштері:			
Сатудың табыстылық коэффициенті	жалпы пайда/ түсім	0,30	0,33
Таза пайда бойынша табыстылық	таза пайда/ түсім	27%	29%
Іскерлік белсенділік көрсеткіштері:			
ДБ айналымдылық коэффициенті, күн	ДБ / түсім * 366 күн	87	
КБ айналымдылық коэффициенті, күн	КБ / өзіндік құн * 366 күн	123	
Өтімділік көрсеткіштері:			
Ағымдағы өтімділік коэффициенті	активтер / міндеттемелер	1,4	1-2
Жылдам өтімділік коэффициенті	(ақша қаражаты+қысқа мерз. қарж инв.+қысқа мерз.ДБ) / міндеттемелер	1,2	0,7-1,5

Реттеліп көрсетілетін қызметтердің көлемі туралы ақпарат





Көрсетілген қызметтер көлемі, млн.кВт.сағ.

Атауы	Тариф	Факт	+, -	Ауытқу	%
Барлығы:	3 128	1 646	-1 482		-47%
«ҚарағандыЖылуСбыт» ЖШС	1 080	628	-452		-42%
«Расчетный сервисный центр» ЖШС	247	144	-103		-42%
«АрселорМиттал Темиртау» АҚ	718	325	-393		-55%
"НураЭнергия" ЖШС	13	69	56		437%
"КТЖ-Грузовые перевозки" ЖШС	90	78	-12		-14%
Өзге тұтынушылар	980	403	-577		-59%



Көрсеткіштер атауы	тариф	факт	абс.	Ауытқу	%
Электр энергиясының кіріс көлемі (мың кВт сағ.)	3 406	1 779	-1 627		-48%
Шаруашылық қажеттіліктер (мың кВт сағ.)	7	4	-4		-50%
Нормативтік шығындар (мың кВт сағ.):	271	129	-142		-52%
Нормативтік шығындар, % :	7,95	7,26	-0,69		-9%
Электр энергиясын беру (мың кВт сағ.):	3 128	1 646	-1 482		-47%



- Тұтынушылармен жұмыс жасалған шарттардың талаптарына, ҚР нормативтік-құқықтық актілерінің, заңдары мен ережелерінің талаптарына сәйкес жүргізілуде.
- Заңды және жеке тұлғалармен түсіндіру-ақпараттық жұмыстар жүргізілуде.
- Тұтынушылардың және ЭЖҰ өтінімдері бойынша жұмыс - электр энергиясын ажырату/қосу, тұтынушының электр қондырғыларында есепке алу аспаптарын қосу сұлбасын тексеру, ауыстыру және т. б.
- Тұтынушылардың электр қондырғыларын тексеру актілерін жасау. Тексеру актісі энергия беруші ұйымның пломбаларының бар-жоғын тексеруді, корпустың зақымдану мәніне ЕА көзбен тексеруді, техникалық шарттардың сақталуын, қосылудың дұрыстығын, ЕА жұмысының дұрыстығын қамтиды.
- Электр энергиясын есепке алу аспаптарын пломбалау есепке алу аспабын пломбалау туралы актіні жасай отырып ЕА қосу сұлбасын тексергеннен кейін жүргізіледі. ЭЭПҚ бұзушылықтары, электр энергиясын коммерциялық есепке алу тізбектеріндегі кемшіліктер мен ескертулер анықталған жағдайда оларды жою мерзімін көрсете отырып, нұсқама/ескерту жазылады

Инвестициялық бағдарламаның іс-шаралар жоспары

№	Инвестициялық бағдарлама іс-шарасының атауы	Өлш.бірл.	Саны	Сума, мың теңге
	2024 жылға барлығы			14 143 483
1	6, 35, 110 кВ қолданыстағы желілерді қайта қоса отырып 110/35/6 кВ Караганда ШС қайта салу (2х40 МВА трансформаторларымен 110-13 сұлбасы бойынша) 1. Қайта салу 110кВ Караганда - ТЭЦ-3 АЖ, 1,2-тізбек, 110кВ Караганда - Новый Город АЖ, 1,2-тізбек ; 2. Қайта салу 35кВ Караганда - Майкудук АЖ 1т 35кВ Караганда - ЦЭС-1 АЖ 1т 35кВ Караганда - Пришахтинская АЖ 1,2т; 3. 6кВ КЖ қайта салу 13,14,15,16,17,18,20,21,22,25,26-ф.	дана км.	1 1,9	4 582 906
2	110/10кВ "Новый Майкудук" ШС салу: 1. 110/10кВ ШС салу; 2. 110кВ "Сантехническая-Новый Майкудук" АЖ салу, 1 және 2-тізбектер	дана км.	1 2,9	1 340 349
3	Караганда ШС кіре отырып 110 кВ АЖ ГПП-1 – Сарань ШС қайта салу, келесі учаскелермен: - ГПП-1 – Караганда ШС 110 кВ АЖ - Сарань ШС – Караганда ШС 110 кВ АЖ	км.	5,61	908 716
4	0,4-6-10кВ электр желілері: 0,4кВ КАЖ қайта салу 6(10)кВ КАЖ қайта салу 6(10)кВ ТШС(ЖТШС) техникалық жаңғырту 6(10)кВ КЖ салу 0,4кВ КЖ салу, 6(10)кВ ҚЖТШС монтаждау.	км. км. дана км. км. дана	19,01 2,43 33 0,43 1,67 25	1 119 240
6	Мониторинг, өлшеу, авариялық дабыл және 6/10 кВ SCADA жоғарғы деңгейдегі байланыстың аппараттық-бағдарламалық кешені (Қарағанды қ.)	дана	360	1 925 705
7	35 кВ «Вольная – Карагандинская» АЖ қайта салу	км.	8	18 000
8	110/6 кВ Федоровка ШС салу	дана	1	110 274
9	Н.Город ШС жабдықтарын техникалық жаңғырту	дана	1	438 593

Инвестициялық бағдарламаның іс-шаралар жоспары

№	Инвестициялық бағдарлама іс-шарасының атауы	Өлш.бірл.	Саны	Сума, мың теңге
«Тарифті инвестицияға айырбастау» бағдарламасы шеңберіндегі қосымша іс-шаралар::				
9	Караганда ШС кіре отырып 110 кВ АЖ ГПП-1 – Сарань ШС қайта салу, келесі учаскелермен: - ГПП-1 – Караганда ШС 110 кВ АЖ - Сарань ШС – Караганда ШС 110 кВ АЖ	км.	11,7	1 881 847
10	0,4-6-10кВ электр желілері: 6(10)кВ КЖ салу	км.	0,47	117 465
11	110/6 кВ Федоровка ШС салу	объект	1	1 700 388

Назарларыңызға рахмет!