

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы ТОО "Қарағанды Жарық" за I квартал 2025г.

(Приказ №34-ОД от 08.04.2024г. «Об утверждении инвестиционной программы ТОО «Қарағанды Жарық» на услуги по передаче электрической энергии с учетом стимулирующего метода тарифного регулирования на 2024-2029г.»)

№ п/п	Наименование работ	Стоимость, млн.тенге без НДС			Место расположения объекта	I квартал	
		Всего, млн.тенге	01.07.2024- 30.06.2025	01.07.2025- 30.06.2026		Стадия исполнения	Сроки исполнения
1	Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Караганда (по сх. 110-13 с тр-ми 2х40 МВА). с перезаводкой существующих сетей 6, 35, 110 кВ1.Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Караганда (по сх. 110-13 с тр-ми 2х40 МВА)2. Реконструкция ВЛ-110кВ Караганда - ТЭЦ-3 1,2 цепь, ВЛ-110кВ Караганда - Новый Город 1,2 цепь ;3. Реконструкция ВЛ-35кВ Караганда - Майкудук 1ц ВЛ-35кВ Караганда - ЦЭС-1 1ц4. Реконструкция КЛ-6кВ ф.13,14,15,16,17,18,20,21,22,25,26.	5 450 770	2 525 786	1 816 923	г. Караганда, ул. Пожарная, 5	СМР	2024-2027
2	Строительство ПС110/10кВ "Новый Майкудук":	670 175	670 175		г. Караганда, около ул. Щорса, 100/1	СМР	2024-2025
3	Реконструкция ВЛ-110 кВ ГПП-1 – ПС Сарань с заходами на ПС Караганда со следующими участками: - ВЛ-110 кВ ГПП-1 – ПС Караганда - ВЛ-110 кВ ПС Сарань – ПС Караганда	7 744 797	1 960 711	2 751 421	г. Караганда, г. Темиртау, г. Сарань Карагандинская область	СМР	2024-2027
4	Электрические сети 0,4-6-10кВ: Реконструкция КВЛ-0,4кВ Реконструкция КВЛ-6(10)кВ Техническая модернизация ТП(КТП)-6(10)кВ Строительство КЛ-6(10)кВ Строительство КЛ-0,4кВ Монтаж КТПГ-6(10)кВ	17 336 696	3 038 934	3 194 119	г. Караганда, г. Шахтинск, Бухар-Жырауский район (пос. Бухар-Жырау, Пос. Пертовка),	ПИР, СМР	2024-2029
5	Аппаратно-программный комплекс мониторинга, измерений, аварийной сигнализации и связи нижнего уровня 6/10 кВ SCADA (г. Караганды)	6 150 230	2 393 884	1 993 689	г. Караганда	СМР	2024-2027
6	Реконструкция ВЛ 35 кВ «Вольная – Карагандинская».	288 333	9 000	279 333	Карагандинская область, Абайский район	ПИР - выполнено	2024-2026
7	Строительство ПС 110/6 кВ Федоровка	2 838 691	1 223 216	1 615 475	г. Караганда, около ул. Орлова, 99	СМР	2024-2026
8	Техническая модернизация оборудования ПС Н.Город	218 933	218 933		г. Караганда, ул. Сатпаева, 115	СМР - выполнено	2024-2025
9	Техническая модернизация оборудования ПС Новая Дубовка (силовой трансформатор)	253 199		253 199	г. Сарань (шахта Саранская)	Тендерные процедуры	2025-2026
10	Техническая модернизация оборудования ПС Озерная-2 (силовой трансформатор)	180 342	180 342		г. Караганда, Фёдоровское водохранилище	Заключен договор	2024-2025
11	Реконструкция КЛ-35 кВ	208 846		208 846	г. Караганда, ул. Аманжолова - ул. Воинов-Интернационалистов	Тендерные процедуры	2025-2026
12	Техническая модернизация оборудования ПС 110/35/6кВ "Кзыл" (ОРУ-35-110кВ)	1 613 104		45 071	Абайский район, пос. Кзыл	Тендерные процедуры	2025-2028
13	Техническая модернизация оборудования ПС Ялтинская	156 842		156 842	Абайский район, пос. Кулайгыр	Тендерные процедуры	2025-2026



Шкаф телемеханики
ТП ОШУ РЭС (Тип 1)





Шкаф телемеханики
ТП ОШУ РЭС (Тип 1)



СТОЙ
НА СНО
ДЛЯ
ЖИЗНИ



Шкаф телемеханики
ТП ОШУ РЭС (Тип 1)













































