

Табиғи монополиялар субъектілерінің қызметін жүзеге асыру
қағидаларының 8-тарауы, 309-тармағы, 3-тармақшасы

2026 ж. II тоқсанға арналған

"Қарағанды Жарық" ЖШС инвестициялық бағдарламаның орындалу барысы туралы ақпарат

("26.06.2025 ж. №53-НҚ "Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу Комитетінің Қарағанды облысы бойынша департаментінің "Қарағанды Жарық" ЖШС электр энергиясын беру қызметіне 2025-2026 жылдарға бекітілген инвестициялық бағдарламасына өзгерістер енгізу туралы" 2025 жылғы 11 маусымдағы №53-НҚ бұйрығына өзгерістер енгізу туралы" бұйрық

№ р/с	Жұмыстар атауы	Құны, млн.тенге, ҚҚС қоспағанда			Объектінің орналасқан орны	II тоқсан	
		Жиыны, млн.тенге	01.07.2025-30.06.2026	01.07.2026-30.06.2027		Орындау сатысы	Орындау мерзімі
1	6, 35, 110 кВ қолданыстағы желілерді қайта қоса отырып 110/35/6 кВ Караганда ҚС қайта салу (2х40 МВА трансформаторларымен 110-13 сұлбасы бойынша). 1. 110/35/6 кВ Караганда ҚС қайта салу (2х40 МВА трансформаторларымен 110-13 сұлбасы бойынша) 2. Қайта салу 110кВ Караганда - ТЭЦ-3 АЖ 1,2-тізбек, 110кВ Караганда - Новый Город АЖ, 1,2-тізбек; 3. Қайта салу 35кВ Караганда - Майкудук АЖ 1т 35кВ Караганда - ЦЭС-1 АЖ 1т4. 6кВ КЖ 13,14,15,16,17,18,20,21,22,25,26 - ф. қайта салу	5 332 860	1 816 923	1 108 060	Қарағанды қ., Пожарная көш., 5	ҚМЖ	2024-2027
2	110/10кВ "Новый Майкудук" ҚС салу:	641 863			Қарағанды қ., Щорс көш. 100/1 жанында	ҚМЖ - орындалды	2024-2025
3	Караганда ҚС кіре отырып 110 кВ ГПП-1 АЖ – Сарань ҚС қайта салу, келесі учаскелермен: - 110 кВ АЖ ГПП-1 – Караганда ҚС - 110 кВ АЖ Сарань ҚС – Караганда ҚС АЖ	7 204 343	2 340 333	3 032 665	Қарағанды облысы Карағанды қ., Теміртау қ., Саран қ.	ҚМЖ	2024-2027
4	0,4-6-10кВ электр желілері: 0,4кВ КАЖ қайта салу 6(10)кВ КАЖ қайта салу 6(10)кВ ТҚС(ЖТҚС) техникалық жаңғырту 6(10)кВ КЖ салу 0,4кВ КЖ салу, 6(10)кВ ҚЖТҚС монтаждау	17 133 162	3 441 117	4 216 502	Қарағанды қ., Шахтинск қ., Бұқар Жырау ауданы (Бұқар Жырау кенті, Петровка кенті),	ЖІЖ, ҚМЖ	2024-2029

5	Мониторинг, өлшеу, авариялық дабыл және 6/10 кВ SCADA жоғарғы деңгейдегі байланыстың аппараттық-бағдарламалық кешені (Қарағанды қ.)	6 150 230	1 993 689	1 210 800	Қарағанды қ.	ҚМЖ	2024-2027
6	35 кВ «Вольная – Карагандинская» АЖ қайта салу.	279 283	124 409	154875	Қарағанды облысы, Абай ауданы	ҚМЖ	2024-2026
7	110/6 кВ Федоровка ҚС салу	2 832 601	1 615 475		Қарағанды қ., Орлов көш., 99 жанында	ҚМЖ орындалды	2024-2026
9	35/10кВ "Новый Майкудук" ҚС қайта салу	229 451		229 451	Қарағанды қ., Щорс көш. 100/1 жанында	ЖСҚ орындалды, ҚМЖ шарт жасау бойынша жұмыстар жүргізілуде	2026-2027
9	Новая Дубовка ҚС жабдықтарын техникалық жаңғырту (күштік трансформатор)	253 199	253 199		Саран қ. (Саранская шахтасы)	Шарт жасалды, жабдықтарды жеткізу күтілуде	2025-2026
11	35 кВ КЖ қайта салу	208 846	208 846		Қарағанды қ., Аманжолов көш. Жауынгер-Интернационалистер көш.	ҚМЖ орындалды	2025-2026
12	110/35/6кВ "Кзыл" ҚС жабдықтарын техникалық жаңғырту (35-110кВ АТҚ)	1 613 104	45 071	1 174 837	Абай ауданы, Кзыл к.	ЖСҚ орындалды, ҚМЖ шарт жасау бойынша жұмыстар жүргізілуде	2025-2028
13	Ялтинская ҚС жабдықтарын техникалық жаңғырту	156 842	156 842		Абай ауданы, Құлаайғыр к.	ҚМЖ - орындалды	2025-2026
	Мониторинг, өлшеу, авариялық дабыл және 35/110 кВ жоғарғы деңгейдегі байланыстың аппараттық-бағдарламалық кешені (Майкудук ҚС, ЦЭС ҚС, Миньковка ҚС, Озерная-2 ҚС)	766 226		766 226	Қарағанды қ.	Шарт жасалды, жабдықтарды жеткізу күтілуде	2026-2027
	Жарык ҚС 110кВ АТҚ екі желілік ұяшықтарды монтаждау (110 кВ Болашак ҚС үшін)	305 436		305 436	Бұқар Жырау ауданы, Үштөбе к. жанында	ҚМЖ шарт жасау бойынша жұмыстар жүргізілуде	2026-2027


	Сарань ҚС жабдықтарын техникалық жаңғырту (күштік трансформаторлар)	546 531		546 531	Саран қ., ЦПП-2, ст2.	ҚМЖ шарт жасау бойынша жұмыстар жүргізілуде	2026-2027
	Қарағайлы ҚС 110кВ АТҚ жабдықтарын техникалық жаңғырту	164 278		162 807	Қарқаралы ауданы, Қарағайлы қ.	Шарт жасалды, жабдықтарды жеткізу күтілуде	2024-2027
	110/10/6кВ "Мелькомбинат" ҚС 6кВ ЖТҚ жабдықтарын техникалық жаңғырту	55 352		53 752	Қарағанды қ., Складская көш., 28	Шарт жасалды, жабдықтарды жеткізу күтілуде	2024-2027
	110/35/6кВ "Астаховка" ҚС антенналық-діңгекті ғимаратын салу	43 815		40 180	Бұқар Жырау ауданы, Ақтау қ. жанында	Шарт жасалды, жабдықтарды жеткізу күтілуде	2024-2027
	«Костенко» ҚС жабдықтарын техникалық жаңғырту	14 661		13 393	Қарағанды қ., Костенко ат. ш.	Шарт жасалды, жабдықтарды жеткізу күтілуде	2024-2027
	«Победа» ҚС жабдықтарын техникалық жаңғырту	35 261		33 929	Бұқар Жырау ауданы, Доскей қ.	Шарт жасалды, жабдықтарды жеткізу күтілуде	2024-2027
	35кВ "ГПП-2 - Сергиополь" 2т. АЖ қайта салу	70 527		57 209	Теміртау қ., Мичурин көш. - 1 май	ҚМЖ шарт жасау бойынша жұмыстар жүргізілуде	2024-2027
	35кВ Караган-Озерная АЖ қайта салу	40 008		35 712	Абай ауданы, Новый Караган қ. - Топар су қоймасы	Шарт жасалды, жабдықтарды жеткізу күтілуде	2024-2027
	Ульяновка РЦ жөндеу-өндірістік шеберханаларының ғимарат жабынын қайта салу	70 512	48 776		Бұқар Жырау ауданы, Ботақара қ., Бұқар-Жырау көш., 61	ҚМЖ - орындалды	2024-2026
	"Придолинка" ҚС жабдықтарын техникалық жаңғырту	319 379	240 611		Шахтинск қ., Абай ш.	ҚМЖ - орындалды	2024-2026
	18 ш.а., 1а үй өндірістік ғимаратын күрделі жөндеу	26 280	26 280		Қарағанды қ., 18 ш.а. 18а үй	ҚМЖ - орындалды	2025-2026
	Аспаптар сатып алу	3 347	3 347		Қарағанды қ.	Орындалды	2025-2026
	«Тарифті инвестицияға айырбастау» бағдарламасы шеңберіндегі қосымша іс-шаралар:						
14	35кВ Победа-Энгельса АЖ қайта салу.	99 290	99 290		Бұқар Жырау ауданы (Үштөбе қ. - Доскей қ.)	ҚМЖ - орындалды	2025-2026
15	110/10кВ "Болашақ" ҚС салу	2 292 380	2 292 380		Қарағанды қ. (ҚарУ ауд.)	ҚМЖ - орындалды	2025-2026

	"Энергетикалық және коммуналдық секторларды жаңғырту" ұлттық жобасы аясындағы пилоттық жобалар						
	110кВ "ГРЭС-2 - Карагайлы" АЖ 1,2 -тізбегер: 110 кВ Қарбышевқа ҚС – Карагайлы ҚС АЖ қайта салу	10 721 714		2 060 880	Қарқаралы ауданы, Матақ к.- Көктас к.	ҚМЖ шарт жасалды	2026-2029
	110кВ "Астаховка-Шокай" АЖ қайта салу	5 321 351		1 446 527	Бұқар Жырау ауданы, Ақтау к. Шокай к.	ҚМЖ шарт жасалды	2026-2029
	35/10кВ "Жосалы" ҚС қайта салу	987 793		987 793	Қарқаралы ауданы, Матақ к. Жанында	ҚМЖ шарт жасалды	2026-2027
	110/6кВ "РТИ" ҚС қайта салу	1 492 790		1 492 790	Саран қ., РТИ к., СЭЗ Сарань ауданы	ҚМЖ шарт жасалды	2026-2027









SF1 SF2 SF3
Терминалы
ACB 750 и
трансформаторы

BK1



KF101

KF102

KF103

KF104

U1

U2

U3



X300

X301

X1002

X1003

X1004









































KTN
23
53
T-5
07
10
A























УВРЕЖДЕНИЕ!!!
ВНИМАНИЕ!!!
КОНТРАКТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ























АО «КЕНТАУСКИЙ ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ЗАВОД»
alageum
electric
Производство трансформаторов, комплектующих, ремонт.
Бухары ул. 4-я линия 2
Тел: 0352 12250. Моб. тел: 011 961 2797
E-mail: alageum@yandex.ru www.alageum.ru

