

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы ТОО " Карағанды Жарық" за II квартал 2026г.

(Приказ №53-ОД от 26.06.2025г. "О внесении изменений в приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области от 11 июня 2025 года №51-ОД «О внесении изменении в утвержденную инвестиционную программу товариществу с ограниченной ответственностью «Карағанды Жарық» на услуги по передаче электрической энергии на 2025-2026 годы»)

№ п/п	Наименование работ	Стоимость, млн.тенге без НДС			Место расположения объекта	II квартал	
		Всего, млн.тенге	01.07.2025- 30.06.2026	01.07.2026- 30.06.2027		Стадия исполнения	Сроки исполнения
1	Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Караганда (по сх. 110-13 с тр-ми 2х40 МВА). с перезаводкой существующих сетей 6, 35, 110 кВ1.Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Караганда (по сх. 110-13 с тр-ми 2х40 МВА)2. Реконструкция ВЛ-110кВ Караганда - ТЭЦ-3 1,2 цепь, ВЛ-110кВ Караганда - Новый Город 1,2 цепь ;3. Реконструкция ВЛ-35кВ Караганда - Майкудук 1ц ВЛ-35кВ Караганда - ЦЭС-1 1ц4. Реконструкция КЛ-6кВ ф.13,14,15,16,17,18,20,21,22,25,26.	5 332 860	1 816 923	1 108 060	г. Караганда, ул. Пожарная, 5	СМР	2024-2027
3	Реконструкция ВЛ-110 кВ ГПП-1 – ПС Сарань с заходами на ПС Караганда со следующими участками: - ВЛ-110 кВ ГПП-1 – ПС Караганда - ВЛ-110 кВ ПС Сарань – ПС Караганда	7 204 343	2 340 333	3 032 665	г. Караганда, г. Темиртау, г. Сарань Карагандинская область	СМР	2024-2027
4	Электрические сети 0,4-6-10кВ: Реконструкция КВЛ-0,4кВ Реконструкция КВЛ-6(10)кВ Техническая модернизация ТП(КТП)-6(10)кВ Строительство КЛ-6(10)кВ Строительство КЛ-0,4кВ Монтаж КТПГ-6(10)кВ	17 133 162	3 441 117	4 216 502	г. Караганда, г. Шахтинск, Бухар-Жырауский район (пос. Бухар-Жырау, Пос. Пертовка),	ПИР, СМР	2024-2029
5	Аппаратно-программный комплекс мониторинга, измерений, аварийной сигнализации и связи нижнего уровня 6/10 кВ SCADA (г. Караганды)	6 150 230	1 993 689	1 210 800	г. Караганда	СМР	2024-2027

6	Реконструкция ВЛ 35 кВ «Вольная – Карагандинская».	279 283	124 409	154875	Карагандинская область, Абайский район	СМР	2024-2026
7	Строительство ПС 110/6 кВ Федоровка	2 832 601	1 615 475		г. Караганда, около ул. Орлова, 99	СМР выполнено	2024-2026
9	Реконструкция ПС35/10кВ "Новый Майкудук"	229 451		229 451	г. Караганда, около ул. Щорса, 100/1	ПСД выполнено, ведется работа по заключению договора на СМР	2026-2027
9	Техническая модернизация оборудования ПС Новая Дубовка (силовой трансформатор)	253 199	253 199		г. Сарань (шахта Саранская)	Заключен договор, ожидается поставка оборудования	2025-2026
11	Реконструкция КЛ-35 кВ	208 846	208 846		г. Караганда, ул. Аманжолова - ул. Воинов- Интернационалистов	СМР выполнено	2025-2026
12	Техническая модернизация оборудования ПС 110/35/6кВ "Кзыл" (ОРУ-35-110кВ)	1 613 104	45 071	1 174 837	Абайский район, пос. Кзыл	ПСД выполнено, ведется работа по заключению договора на СМР	2025-2028
13	Техническая модернизация оборудования ПС Ялтинская	156 842	156 842		Абайский район, пос. Кулайгыр	СМР - выполнено	2025-2026
	Аппаратно-программный комплекс мониторинга, измерений, аварийной сигнализации и связи верхнего уровня 35/110кВ (ПС Майкудук, ПС ЦЭС, ПС Миньковка, ПС Озерная-2)	766 226		766 226	г. Караганда.	Заключен договор, ожидается поставка оборудования	2026-2027
	Монтаж двух линейных ячеек 110 кВ на ОРУ-110 кВ ПС Жарык (для ПС-110 кВ Болашак)	305 436		305 436	Бухар-Жырауский район, около пос. Уштобе	ведется работа по заключению договора на СМР	2026-2027
	Техническая модернизация оборудования ПС Сарань (силовые трансформаторы)	546 531		546 531	г. Сарань, ЦПП-2, ст2.	ведется работа по заключению договора на СМР	2026-2027


	Техническая модернизация оборудования ОРУ-110 кВ ПС Карагайлы	164 278		162 807	Каркаралинский район, пос. Карагайлы.	Заключен договор, ожидается поставка оборудования	2024-2027
	Техническая модернизация оборудования ЗРУ-6кВ ПС 110/10/6кВ ПС "Мелькомбинат"	55 352		53 752	г. Караганда, ул. Складская, 28	Заключен договор, ожидается поставка оборудования	2024-2027
	Строительство антенно-мачтового сооружения ПС 110/35/6кВ "Астаховка"	43 815		40 180	Бухар-Жырауский район, около пос. Актау	Заключен договор, ожидается поставка оборудования	2024-2027
	Техническая модернизация оборудования ПС «Костенко»	14 661		13 393	г. Караганда, ш. им. Костенко	Заключен договор, ожидается поставка оборудования	2024-2027
	Техническая модернизация оборудования ПС «Победа»	35 261		33 929	Бухар-Жырауский район, пос. Доскей	Заключен договор, ожидается поставка оборудования	2024-2027
	Реконструкция ВЛ-35кВ "ГПП-2 - Сергиополь" 2ц.	70 527		57 209	г. Темиртау, улица Мичурина - пос. 1 мая	ведется работа по заключению договора на СМР	2024-2027
	Реконструкция ВЛ-35кВ Караган-Озерная	40 008		35 712	Абайский район, пос. Новый Караган - Топарское водохранилище	Заключен договор, ожидается поставка оборудования	2024-2027
	Реконструкция кровли здания ремонтно-производственных мастерских РЦ Ульяновки	70 512	48 776		Бухар-Жырауский район, пос. Ботакара, ул. Бухар-Жырау, 61	СМР - выполнено	2024-2026
	Техническая модернизация оборудования ПС "Придолинка"	319 379	240 611		г. Шахтинск, ш. Абайская	СМР - выполнено	2024-2026
	Капитальный ремонт производственного здания, мкр. 18 д. 1а	26 280	26 280		г. Караганда, мкр. 18 д. 1а	СМР - выполнено	2025-2026
	Приобретение приборов	3 347	3 347		г. Караганда	Выполнено	2025-2026

	Дополнительные мероприятия в рамках программы «Тариф в обмен на инвестиции»:						
14	Реконструкция ВЛ-35кВ Победа-Энгельса	99 290	99 290		Бухар-Жырауский район (пос. Уштобе - пос. Доскей)	СМР - выполнено	2025-2026
15	Строительство ПС 110/10кВ "Болашак"	2 292 380	2 292 380		г. Караганда (район КарУ)	СМР - выполнено	2025-2026
	Пилотные проекты в рамках Национального проекта "Модернизация энергетического и коммунального секторов"						
	Реконструкция ВЛ-110кВ "ГРЭС-2 - Карагайлы" 1,2 цепи: - ВЛ-110 кВ ПС Карбышевка – ПС Карагайлы	10 721 714		2 060 880	Каркаралинский район, пос. Матак - пос. Коктас	Заключен договор на СМР	2026-2029
	Реконструкция ВЛ-110кВ "Астаховка-Шокай"	5 321 351		1 446 527	Бухар-Жырауский район, пос. Актау - пос. Шокай	Заключен договор на СМР	2026-2029
	Реконструкция ПС 35/10кВ "Жосалы"	987 793		987 793	Каркаралинский район, около пос. Матак	Заключен договор на СМР	2026-2027
	Реконструкция ПС 110/6кВ "РТИ"	1 492 790		1 492 790	г. Сарань, пос. РТИ, территория СЭЗ Сарань	Заключен договор на СМР	2026-2027

















































KTN
23
53
T-5
ON
10
A























УВАЖАЕМЫЕ!!!
ВНИМАНИЕ!!!
КОНТАКТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
ВНИМАНИЕ!!!























